



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त-डूंगरपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सा.नि.वि. संभाग द्वितीय उदयपुर
मुख्यालय बांसवाडा।

विषय :- स्ट्रेन्थनिंग एवं वाईडनिंग ऑफ बीटी रोड फ्रोम पुंजपुर काठडी खेरमाल
सडक किमी. 0/0 से 12/0 को अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत
संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विज्ञा करने के संबंध में।

प्रसंग:- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बेणेश्वर धाम मु. आसपुर पत्र संख्या
321-25 दिनांक 05.06.2025, एवं पत्रांक 1417 दिनांक 29.10.2025 एवं इस
कार्यालय के पत्रांक 650-51 दिनांक 11.06.2025 पत्रांक 914 दिनांक
10.07.2025 के क्रम में।

महोदयजी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त कार्य की निविदाएं आप कार्यालय के पत्रांक 377
दिनांक 04.08.2025 के द्वारा मै0 बंजरंग कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत करने पर अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड सागवाडा के पत्रांक 1528-37 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा राशि रु. 72918662/-
हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ की दिनांक 27.08.2023 व कार्य पूर्ण करने
की दिनांक 27.05.2024 नियत थी। अधिशाषी अभियन्ता के उपरोक्त प्रासंगिक पत्रानुसार संवेदक को
माह 07/2025 में भुगतान किये गये पांचवे रनिंग बिल तक संवेदक द्वारा राशि रु. 25025259.00
का कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यादेश के अनुसार वर्तमान में राशि रु. 47893403/- का कार्य शेष
है।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा उक्त कार्य का कार्यादेश अनुबंध की धारा 2 व 3 के
तहत संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विज्ञा करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

संवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक 650-51 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा भेजे गये
नोटिस की अनुपालना में संवेदक दिनांक 10.07.2025 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त
कार्य दिनांक 30 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिशाषी अभियन्ता
द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को रोकने हेतु निवेदन किया था। अधिशाषी अभियन्ता से प्राप्त रिपोर्ट
अनुसार संवेदक द्वारा कुछ समय के लिए कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के
पश्चात उक्त कार्य के कुल 0/0 से 12/0 किमी. में से 6.500 किमी. में सडक निर्माण कार्य पूर्ण



कर लिया गया है तथा 5.500 किमी. का कार्य किया जाना शेष है। विगत 4 माह से उक्त कार्य बन्द पडा हुआ है। काफी लम्बे समय से कार्य बन्द पडे रहने के कारण उक्त सडक पर आवागमन में काफी असुविधा होने से आये दिन स्थानीय नागरिको एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु बार-बार निवेदन किया जा रहा है।

वर्तमान में उक्त सडक के शेष 5.500 किमी. में मेजर सी.डी. कार्य एवं बी.टी. का कार्य होना शेष है।

संवेदक को शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड आसपुर के पत्रांक 49-50 दिनांक 19.08.2025 एवं पत्रांक 101 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु लिखा गया था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज दिनांक तक कार्य बन्द पडा हुआ है।

चुंकी उक्त कार्य की निविदाएं आप श्रीमान् के कार्यालय से स्वीकृत की गई है। अतः अनुबंध के क्लॉज 2 व 3 की कार्यवाही आप श्रीमान् के कार्यालय से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की गई अनुशंषा के प्रति सहमति रखते हुए उक्त कार्य का कार्यादेश अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विझा करने एवं नवीन निविदाये आमन्त्रित करने की स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंषा की जाती है।

संलग्न :-1. मुल अनुबंध।

2. संवेदक को जारी विभिन्न पत्रो/नोटिसों की छायाप्रति।


— १०१ —
(मोहन राम विश्नोई)
अधीक्षण अभियन्ता,
सा०नि०वि० वृत डूंगरपुर

क्रमांक :- 2057

दिनांक :- 31/10/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बेणेशवर धाम मुख्यालय आसपुर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है
2. मै. बंजरग कन्स्ट्रक्शन "एए" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार गांव पाडली गुजरेश्वर पोस्ट सांसरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)पिन कोड नं. 314404


(मोहन राम विश्नोई)
अधीक्षण अभियन्ता,
सा०नि०वि० वृत डूंगरपुर