

M/s SHRI BAJRANG CONSTRUCTION "AA" CLASS PWD CONTRACTOR

PADLI GUJARESHWAR TEHSIL JHONTRI DUNGARPUR

Ref : 337

Date : 03.II.2025

श्रीमान अधिशासी अभियंता,
सा0 नि0 वि0, खण्ड बेणेश्वरधाम

विषय: निर्माण कार्यक्रम की प्रगति एवं भुगतान लंबित होने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु हमारे द्वारा निर्धारित निर्माण कार्यक्रम (Construction Programme) संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रवाह अनिवार्य है।

परंतु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जुलाई 2024 से राशि रु. 21996292/- (रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख छयान्वे हजार बानवे मात्र) की देय राशि विभागीय स्तर पर लंबित पड़ी हुई है। इस भुगतान की अनुपलब्धता के कारण कार्य की गति प्रभावित हो रही है। इस सन्दर्भ में पूर्व में भी मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 237 दिनांक 10.07.2025 को लिखित रूप से आप श्रीमान् को प्रेषित किया गया लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं ना ही जवाब दिया गया।


अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने हेतु संबंधित अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि निर्धारित निर्माण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

यह भी निवेदन है कि विभागीय अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान करना लोक निर्माण विभाग का पारस्परिक (reciprocal) दायित्व है। जब तक यह दायित्व पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक किसी भी परियोजना का निष्पादन सुचारु रूप से संभव नहीं है।

अतः कृपया इस विषय पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न : निर्माण कार्यक्रम (Annexure-A)

भवदीय,


(मनोहर पटेल)

मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

Mob : 9983467824

BAR CHART (PHYSICAL & FINANCIAL)

Name of Work : Strengthening and Widening of BT Road from Punjpur Kanthadi Khermal Km 0/0 to 12/0.

Name of Road's:- Strengthening and Widening of BT Road from Punjpur Kanthadi Khermal Km 0/0 to 12/0. **Length :-** 12.00 Km

Agency:- M/s. Bajrang Construction

Package No:- -

St.Date of start :- 17.08.2023

St. Date of Completion: 27.05.2024

W/O Amount:- 72918662.00 Lacs

W/O No:- D-1528 Dt : 17.08.2023

S.I	PARTICULARS	Period (Month.)												Remark
1	EARTHWORK	T												17.08.2023 TO 20.11.2023 12.00 K.M
		A												12.00 K.M
2	GRAVELLING	T												20.08.2023 TO 28.012.2023 12.00 K.M
		A												12.00 K.M
3	CD WORK	T												28.08.2023 To 13.11.2023 12.00 K.M
		A												29.01.2024 to 10.02.2024 12.00 K.M
4	WMM/WBM	T												20.08.2023 TO 28.012.2023 12.00 K.M
		A												20.08.2023 TO 28.012.2023 12.00 K.M
5	B.T WORK	T												30.01.2024 12.00 K.M
		A												19.04.2024 12.00 K.M
6	ROAD FURNITURE	T												29.08.2023 12.00 K.M
		A												30.12.2025 12.00 K.M
7	FINANCIAL PROGRESS Rs.	T												12.00 K.M
		A												12.00 K.M

E/W

WMM

GSB

CD WORK

B.T

ROAD FURNITURE

CC

Sanjay Kumar
Site Engineer

Sanjay Kumar
M/s Bajrang Construction

