

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बेणेश्वर धाम
मुख्यालय आसपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

email - pwddnbeneshwar@gmail.com

क्रमांक :- 1517

दिनांक :- 29/10/25

श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
वृत्त डूंगरपुर (राज0)

विषय :- स्ट्रेन्थनिंग एवं वाईडनिंग ऑफ बीटी रोड फ्रॉम पुंजपुर काठडी खेरमाल
सडक किमी. 0/0 से 12/0 को अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत
संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विज्ञा करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्र संख्या 321-25 दिनांक 05.06.2025, पत्रांक
599-601 दिनांक 10.07.2025 एवं आप कार्यालय के पत्रांक 651 दिनांक
11.06.2025 पत्रांक 914 दिनांक 10.07.2025 के क्रम में।

महोदयजी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त कार्य श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.
वि. संभाग द्वितीय उदयपुर मुख्यालय बासंवाडा के पत्रांक 377 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा मै0
बंजरंग कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत करने पर अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सागवाडा के
पत्रांक 1528-37 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा राशि रु. 72918662/- हेतु कार्यादेश जारी किया
गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ की दिनांक 27.08.2023 व पूर्ण करने की दिनांक 27.05.2024 नियत
थी। संवेदक को माह 07/2025 में भुगतान किये गये पांचवे रनिंग बिल तक संवेदक द्वारा राशि
रु. 25025259.00 का कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यादेश के अनुसार वर्तमान में राशि रु.
47893403/- का कार्य शेष है।


पूर्व में उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा उक्त कार्य को अनुबंध की धारा 2 व 3 के
तहत संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विज्ञा करने हेतु प्रकरण आप कार्यालय को प्रेषित किया
गया था।

संवेदक द्वारा दिनांक 10.07.2025 को आप कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य
दिनांक 30 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किये जाने हेतु आश्वस्त करने के पश्चात संवेदक द्वारा कुछ
समय के लिए कार्य प्रारम्भ किया गया। (प्रति संलग्न) कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के पश्चात
उक्त कार्य के कुल 0/0 से 12/0 किमी. में से 6.500 किमी. में सडक निर्माण कार्य पूर्ण कर
लिया गया है तथा 5.500 किमी. का कार्य किया जाना शेष है। विगत 4 माह से उक्त कार्य बन्द
पडा हुआ है। काफी लम्बे समय से कार्य बन्द पडे रहने के कारण उक्त सडक पर आवागमन में
काफी असुविधा होने से आये दिन स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण
कराने हेतु बार-बार निवेदन किया जा रहा है।

वर्तमान में उक्त सडक के शेष 5.500 किमी. में मेजर सी.डी. कार्य एवं बी.टी. का कार्य होना शेष है।

संवेदक को शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड आसपुर के पत्रांक 49-50 दिनांक 19.08.2025 एवं पत्रांक 101 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु लिखा गया था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज दिनांक तक कार्य बन्द पड़ा हुआ है।

अतः प्रकरण पुनः श्रीमान् की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निवेदन है की उक्त कार्य संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर विज्ञा करने एवं नवीन निविदाये आमन्त्रित करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करावें।



(शिल्पा पाटीदार)
अधिशायी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 खण्ड बेणेश्वर धाम
मु. आसपुर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग द्वितीय उदयपुर मुख्यालय बांसवाडा।
2. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उपखण्ड आसपुर।
3. मै. बंजरग कन्स्ट्रक्शन "एए" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार गांव पाडली गुजरेश्वर पोस्ट सांसरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)पिन कोड नं. 314404



(शिल्पा पाटीदार)
अधिशायी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 खण्ड बेणेश्वर धाम
मु. आसपुर